

1	JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA META: Actualmente la meta de ampliación se encuentra en estado normal, hasta la fecha no hay retrasos que nos impidan el cumplimiento.						
2	PRINCIPALES LOGROS DEL MES QUE CIERRA: (OCTUBRE) En el mes de septiembre se pusieron en funcionamiento 9 Farmacias del Pueblo.						
3	PRINCIPALES LOGROS ACUMULADOS FARMACIAS DEL PUEBLO EN FUNCIONAMIENTO: 27 META PROGRAMADA: 42 PORCENTAJE DE AVANCE: 64.28% Región Norte: 6 Farmacias del Pueblo Región Sur: 20 Farmacias del Pueblo Región Este: 1 Farmacia del Pueblo - HABILITACIÓN DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP habilitadas: 6 - CONSTRUCCION DE LOCALES PARA FARMACIAS DEL PUEBLO FP construidas: 27 <table border="1" data-bbox="256 1339 576 1507"><thead><tr><th colspan="2">2021</th></tr><tr><th>Meta</th><th>Avance</th></tr></thead><tbody><tr><td>42</td><td>27</td></tr></tbody></table>	2021		Meta	Avance	42	27
2021							
Meta	Avance						
42	27						
4	PRINCIPALES LOGROS PREVISTOS PARA EL PRÓXIMO MES (NOVIEMBRE) En el mes de noviembre tenemos previsto la puesta en funcionamiento de 5 Farmacias del Pueblo.						



5	<p>ALERTAS O RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LA META: (OBSERVACIONES Y COMENTARIOS)</p> <p>Por el momento no tenemos restricciones que impidan el cumplimiento de la meta.</p>
---	--


Ing. Elvis Lopez
Enc. División Mejora y Acondicionamiento Físico

